

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน
และการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (ไตรมาสที่ 1 - 2)
องค์การบริหารส่วนตำบลทองเอน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569)

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมการเกษตรและผลิตทางการเกษตร

1.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการเกษตรและผลิตทางการเกษตร

(1) แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
1	โครงการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน	40,000	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย.69			✓	ยังไม่มีการ เบิกจ่าย งบประมาณ	
รวม			40,000	-				-	

(2) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
1	โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์แบบบาดาลเพื่อการเกษตรจำนวน 2 จุด จุดที่ 1 พิกัด N.15.019595, E.100.381156 จุดที่ 2 พิกัด N.15.020073, E.100.378222 หมู่ที่ 4	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดซื้อพร้อมติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์แบบบาดาลเพื่อการเกษตร ขนาด 550วัตต์พร้อมอุปกรณ์ติดตั้งและปั้มน้ำบาดาล 2 แรงม้า 1,500 วัตต์ (แบบจุ่มน้ำ) พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ตามแบบแปลน อบต.ทองเอนและตามแบบผังที่ตั้งโครงการ	385,600	18 มี.ค. 69 - 15 มิ.ย. 69		✓		ยังไม่มีการ เบิกจ่าย งบประมาณ	
รวม			385,600	-				-	

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนากองทั่วยุทธศาสตร์ ศาสนาและวัฒนธรรม

2.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนากองทั่วยุทธศาสตร์ ศาสนาและวัฒนธรรม

(1) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
1	โครงการเฉลิมพระเกียรติเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์หรือตามนโยบายรัฐบาลหรือหนังสือสั่งการ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการเฉลิมพระเกียรติเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์หรือตามนโยบายรัฐบาล/หนังสือสั่งการ	5,000	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69			✓	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	
2	โครงการรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุประเพณีวันสงกรานต์	40,000	16 เม.ย. 69			✓	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	
3	โครงการรับเสด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการรับเสด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	500,000	28 ต.ค. 68	✓			499,910.00	
4	โครงการส่งเสริมกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา	30,000	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69			✓	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	
5	โครงการสืบสานวัฒนธรรมไทย-ลาวแก้ว	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสืบสานวัฒนธรรมไทย - ลาวแก้ว	30,000	28 ก.พ. 69 - 1 มี.ค. 69	✓			30,000.00	
6	โครงการส่งเสริมกิจกรรมงานประจำปีภาคจังหวัดสิงห์บุรี(ส่งหุ่นปลาเข้าประกวด)	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมกิจกรรมงานประจำปีภาคจังหวัดสิงห์บุรี(ส่งหุ่นปลาเข้าประกวด)	50,000	20 - 28 ก.พ. 69			✓	ไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	
รวม			655,000	-				529,910.00	

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ

3.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจ

(1) แผนงานสังคมสังเคราะห์

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
1	โครงการส่งเสริมอาชีพตำบลทองเอน	จัดอบรมให้ความรู้การส่งเสริมอาชีพเพื่อแก้ปัญหาการว่างงานของประชาชน	30,000	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69			✓	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	
		รวม	30,000	-				-	

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการบริการสาธารณะ

4.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการบริการสาธารณะ

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
1	โครงการก่อสร้างถนน คสล.บริเวณพิกัด N.15.023426 E.100.366994 ถึงพิกัด N.15.024101 E.100.366879 หมู่ที่ 2	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 3 เมตร ยาว 82 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 237.57 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร หรือตามสภาพพื้นที่โครงการและปรับสภาพพื้นที่ให้เรียบร้อยตามแบบมาตรฐานงานทางกรมทางหลวงชนบท ตามแบบผังที่ตั้งโครงการ	169,400	18 มี.ค. 69 - 15 มิ.ย. 69		✓		ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	
2	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีต บริเวณพิกัด N.15.019183, E.100.373174 ถึงพิกัด N.15.018241, E.100.372521 หมู่ที่ 3	ก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีต ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร จำนวน 115 ท่อน พร้อมบ่อพักจำนวน 13 บ่อ รวมความยาว 128 เมตรพร้อมเทคอนกรีตคั่น กว้าง 1 เมตร ยาว 128 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร หรือตามสภาพพื้นที่โครงการและปรับสภาพพื้นที่ให้เรียบร้อย ตามแบบมาตรฐานงานทางกรมทางหลวงชนบท	365,200	1 เม.ย. - 30 มิ.ย. 69			✓	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการบริการสาธารณะ

4.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการบริการสาธารณะ

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
3	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีต บริเวณพิกัด N.15.072813, E.100.360764 ถึงพิกัด N.15.073296, E.100.362506 หมู่ที่ 6	ก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีต ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร จำนวน 216 ท่อน พร้อมบ่อพักจำนวน 24 บ่อ รวมความยาว 240 เมตรพร้อมแทคอนกรีตคั่น กว้าง 1 เมตร ยาว 190 เมตร หนา 0.15 เมตรหรือคิดเป็นพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 161.20 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหลทางข้างละ 0.50 เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ โครงการพร้อมปรับสภาพพื้นที่ให้เรียบร้อยตามแบบแปลน อบต.ทองเอน และตามแบบผังที่ตั้งโครงการ	495,600	1 พ.ค. - 31 ก.ค. 69			✓	ยังไม่มีกร เบิกจ่าย งบประมาณ	
4	โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตจำนวน 2 ช่วงงาน หมู่ที่ 7	ปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ช่วงที่ 1 พิกัด N.15.052622,E.100.357852 ถึงพิกัด N.15.052580 E.100.359731 ขนาดผิวจราจร กว้าง 3 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่แอสฟัลต์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 600 ตารางเมตร ช่วงที่ 2 พิกัด N.15.052822, E.100.352537 ถึงพิกัด N.15.053277, E.100.352073 ขนาดผิวจราจร กว้าง 4 เมตร ยาว 70 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่แอสฟัลต์ติกคอนกรีต ไม่น้อยกว่า 280 ตารางเมตรและปรับสภาพพื้นที่ให้เรียบร้อยตามแบบมาตรฐานงานทางกรมทางหลวงชนบท	403,400	26 ธ.ค. 68 - 23 ก.พ. 69	✓			403,000.00	

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการบริการสาธารณะ

4.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการบริการสาธารณะ

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
5	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตและ เสริมดินพร้อมก่อสร้างถนน คสล.จากถนน สายสท.2001 บ.ทองเอน - บ.เชิงรากลึง คลองชลประทานสามชัย หมู่ที่ 8	ก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีต ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร จำนวน 74 ท่อน พร้อมบ่อพัก 8 บ่อ รวม ความยาว 82 เมตร พร้อมถมดิน กว้าง 3 เมตร ยาว 82 เมตร สูงเฉลี่ย 1.00 เมตร คิดเป็นปริมาตรดินถมไม่ น้อยกว่า 246 ลูกบาศก์เมตร และก่อสร้างถนน คสล.ก ว้าง 3 เมตร ยาว 91 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือคิด เป็นพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 263.40 ตารางเมตร พร้อม ลงลูกรังไหลทางข้างละ 0.50 เมตรหรือตามสภาพพื้นที่ โครงการพร้อมปรับสภาพพื้นที่ให้เรียบร้อย ตามแบบ แปลน อบต.ทองเอน	314,900	10 ม.ค. 69 - 9 เมษายน 69	✓			313,000.00	
6	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีต บริเวณพิกัด N.15.036137 E.100.368193 ถึงแยกพิกัด N.15.035753 E.100.367309 ลงคลองชลประทานสามชัยและบริเวณ พิกัด N.15.036026 E.100.367199 หมู่ที่ 9	ก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร จำนวน 174 ท่อน พร้อมบ่อพักจำนวน 20 บ่อ รวมความยาว 194 เมตร พร้อมปรับสภาพพื้นที่ให้ เรียบร้อยตามแบบแปลน อบต.ทองเอน และตามแบบผังที่ตั้งโครงการ	296,300	1 มิ.ย. 69 - 30 ส.ค. 69			✓	ยังไม่มีกร เบิกจ่าย งบประมาณ	

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการบริการสาธารณะ

4.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการบริการสาธารณะ

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
7	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีต บริเวณพิกัด N.15.033812, E.100.369430 ถึงท่อเดิมบริเวณคลองชลประทานสามชัย พิกัด N.15.033039, E.100.368385 หมู่ที่ 10	ก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีต ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร จำนวน 119 ท่อน พร้อมบ่อพัก จำนวน 14 บ่อ รวมความยาว 133 เมตร พร้อมปรับสภาพพื้นที่ให้เรียบร้อยตามแบบแปลน อดต.ทองเอน และตามผังที่ตั้งโครงการ	204,700	1 มิ.ย. 69 - 30 ส.ค. 69			✓	ยังไม่มีการ เบิกจ่าย งบประมาณ	
8	โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากบริเวณ พิกัด N.15.029601 E.100.374316 ถึงบริเวณพิกัด N.15.031318 E.100.374784 หมู่ที่ 11	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 3 เมตร ยาว 207 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 621 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร หรือตามสภาพพื้นที่โครงการพร้อมปรับสภาพพื้นที่ให้เรียบร้อย ตามแบบมาตรฐานงานทาง กรมทางหลวงชนบท	391,600	1 เม.ย. 69 - 30 มิ.ย. 69			✓	ยังไม่มีการ เบิกจ่าย งบประมาณ	
9	โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านโดยจัดซื้อพร้อมติดตั้งแผงโซล่าเซลล์แบบบาดาล พร้อมระบบ สำหรับประปาหมู่บ้านพิกัด N.15.027454 E.100.369306 หมู่ที่ 12	โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านโดยจัดซื้อพร้อมติดตั้งแผงโซล่าเซลล์แบบบาดาล ขนาด 550 วัตต์ พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง ตามแบบแปลน อดต.ทองเอนและตามแบบผังที่ตั้งโครงการ	183,500	27 มี.ค. 69 - 25 พ.ค. 69		✓		ยังไม่มีการ เบิกจ่าย งบประมาณ	

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการบริการสาธารณะ

4.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการบริการสาธารณะ

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
10	โครงการขุดลอกคลองส่งน้ำและก่อสร้างถนน ดินพร้อม ลงลูกรังจากบริเวณ พิกัด N.15.026000, E.100.359736 ถึงบริเวณ พิกัด N.15.027149 E.100.358468 และถึง บริเวณพิกัด N.15.027178, E.100.356697 หมู่ที่ 13	ขุดลอกคลองส่งน้ำปากคลอง กว้าง 2.50 เมตร ก้น คลองกว้าง 1.00 เมตร ลึก 1.00 เมตร ความยาว 190 เมตร และก่อสร้างถนนดิน กว้าง 3 เมตร ยาว 190 เมตร สูงเฉลี่ย 1.00 เมตร คิดเป็นปริมาตรดินถมไม่ น้อยกว่า 570 ลูกบาศก์เมตร พร้อมลงลูกรังเสริมผิว จราจร กว้าง 3 เมตร ยาว 420 เมตร หนา 0.20 เมตร คิดเป็นปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 252 ลูกบาศก์เมตร	263,200	1 มิ.ย. 69 - 30 ส.ค. 69			✓	ยังไม่มีการ เบิกจ่าย งบประมาณ	
11	โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องกรองน้ำ หินปูนสำหรับประปาหมู่บ้าน พิกัด N.15.015092, E.100.374276 หมู่ที่ 14	จัดซื้อติดตั้งเครื่องกรองน้ำสแตนเลส ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 24 นิ้ว สูง 1.50 เมตร ท่อน้ำเข้า-ออก นาวาแบบ PVC ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2 นิ้ว สาร กรองน้ำแมงกานีส+คาร์บอน 300 ลิตร สารกรองน้ำเร ซิน 300 ลิตร ตามแบบผังที่ตั้งโครงการ	118,700	28 มี.ค. 69 - 25 เม.ย. 69		✓		ยังไม่มีการ เบิกจ่าย งบประมาณ	
รวม			3,206,500	-				716,000.00	

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

5.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

(1) แผนงานบริหารทั่วไป

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
1	โครงการตามนโยบายของรัฐบาล จังหวัดและ อำเภอ	เพื่อดำเนินงานจัดกิจกรรม ตามนโยบายของรัฐบาล จังหวัดและอำเภอ	20,000	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย.69			✓	ยังไม่มีการ เบิกจ่าย งบประมาณ	
2	โครงการประชุมประชาคมเพื่อจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่น	ประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ระดับ หมู่บ้านและระดับตำบล	30,000	17 - 27 ก.พ. 69	✓			30,000.00	
รวม			50,000	-				30,000.00	

(2) แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
1	โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านเกษตรกร ผู้มีรายได้น้อย	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการช่วย ประชาชนด้านเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย	10,000	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69			✓	ยังไม่มีการ เบิกจ่าย งบประมาณ	
รวม			10,000	-				-	

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

5.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

(3) แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
1	โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน ด้านวิทยาศาสตร์	ศึกษาดูงานพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ จังหวัด ปทุมธานี	50,000	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69			✓	ยังไม่มีกร เบิกจ่าย งบประมาณ	
2	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	เพื่อจ่ายเป็น 1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดกลาง ตั้งไว้ 329,100 บาท 2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนวัดดงยาง ตั้งไว้ 318,150 บาท 3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเชียงราก ตั้งไว้ 161,735 บาท 4. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเช่าสิงห์ ตั้งไว้ 46,210 บาท 5. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดไผ่ดำ ตั้งไว้ 142,785 บาท 6. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดคลองโพธิ์ศรี ตั้งไว้ 81,560 บาท 7. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดล่องกะเบา ตั้งไว้ 35,350 บาท	1,148,000	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69		✓		627,840.00	
3	โครงการส่งเสริมความปลอดภัยในการสวม หมวกนิรภัยของเด็กปฐมวัยและผู้ปกครองใน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมความปลอดภัยใน การสวมหมวกนิรภัยของเด็กปฐมวัยและผู้ปกครองใน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	15,000	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69			✓	ยังไม่มีกร เบิกจ่าย งบประมาณ	

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

5.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

(3) แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
4	อุดหนุนอาหารกลางวัน - ระดับชั้นอนุบาล - ระดับชั้นประถมศึกษา	อุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนใน สังกัด สพฐ. จำนวน 7 โรงเรียน	2,825,000	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69		✓		1,322,498.00	
5	ค่าอาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนในสังกัด สพฐ. และ ศพด.	จ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้กับเด็กนักเรียน โรงเรียนในสังกัด สพฐ. จำนวน 260 วัน จำนวน 481 คน	1,168,990	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69		✓		297,895.50	
6	อุดหนุนกลุ่มโรงเรียนในตำบลทองเอนดำเนิน โครงการเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรม	เพื่อจ่ายอุดหนุนโครงการต่างๆ ของกลุ่มโรงเรียนใน ตำบลทองเอน ในการดำเนินโครงการเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม	50,000	26 ก.พ. 69 - 27 ก.พ. 69	✓			50,000.00	
7	อุดหนุนกลุ่มโรงเรียนในตำบลทองเอนดำเนิน โครงการเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี	เพื่อจ่ายอุดหนุนโครงการต่างๆ ของกลุ่มโรงเรียนใน ตำบลทองเอน ในการดำเนินโครงการเข้าค่ายลูกเสือ- เนตรนารี	50,000	5 มี.ค.69 - 6 มี.ค. 69	✓			50,000.00	
8	อุดหนุนกลุ่มโรงเรียนในตำบลทองเอนดำเนิน โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด	เพื่อจ่ายอุดหนุนโครงการต่างๆ ของกลุ่มโรงเรียนใน ตำบลทองเอนในดำเนินโครงการแข่งขันกีฬาด้านยา เสพติด	50,000	23 มี.ค.69 - 27 มี.ค. 69	✓			50,000.00	
รวม			5,356,990	-				2,398,233.50	

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

5.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

(4) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
1	โครงการแข่งขันกีฬาสามัคคีปรองดองตำบล ทองเอน	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการแข่งขัน กีฬาสามัคคีปรองดองตำบลทองเอน	450,000	23 - 24 พ.ค. 69			✓	ยังไม่มี การเบิกจ่าย งบประมาณ	
2	โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกับ หน่วยงานอื่นๆ	เข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันฟุตบอลในระดับอำเภอ เพื่อเข้า ร่วมแข่งขันกับหน่วยงานอื่นๆ	40,000	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69			✓	ยังไม่มี การเบิกจ่าย งบประมาณ	
รวม			490,000	-				-	

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

5.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

(5) แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
1	โครงการควบคุมและป้องกันไข้เลือดออก ตำบลทองเอน	ตรวจสอบภาชนะและแหล่งกักเก็บน้ำทุกครัวเรือนเพื่อ กำจัดแหล่งวางไข่ยุงลาย ลงพื้นที่ 15 หมู่บ้าน	110,000	1 ม.ค.69 - ก.ย. 69			✓	ยังไม่มีการ เบิกจ่าย งบประมาณ	
2	โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านสาธารณสุข	ช่วยเหลือประชาชนด้านสาธารณสุขกรณีเี่ยวยาหรือ ฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัยหรือช่วยเหลือประชาชนกรณี เกิดภัยที่มีใช้สาธารณสุขทาง ด้านสาธารณสุข	10,000	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69			✓	ยังไม่มีการ เบิกจ่าย งบประมาณ	
3	โครงการป้องกันและระงับโรคติดต่อ	ช่วยเหลือประชาชนเพื่อป้องกันและระงับโรคติดต่อ	30,000	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69			✓	ยังไม่มีการ เบิกจ่าย งบประมาณ	
4	โครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุกเพื่อลดภาวะ คลอตก่อนกำหนด	อบรมให้ความรู้ - การเตรียมพร้อมก่อนแต่งงาน - การเตรียมความพร้อมก่อนตั้งครรภ์	10,000	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69			✓	ยังไม่มีการ เบิกจ่าย งบประมาณ	
5	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	เพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่ตำบลทองเอน และ เพื่อลดอัตราเพิ่มขึ้นของจำนวนสุนัขและแมวในตำบล ทองเอน	150,000	17 - 18 มี.ค. 69	✓			143,900.00	

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

5.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

(5) แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
6	โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนจำนวนสัตว์	จ่ายเป็นค่าสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนจำนวนสัตว์ ให้แก่ผู้สำรวจจำนวนปีละ 2 ครั้ง	21,000	1 มี.ค. 68 และ 31 ส.ค. 68		✓		7,467.00	
7	อุดหนุนการดำเนินงานตามแนวพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 1	สนับสนุนให้คณะกรรมการหมู่บ้านดำเนินโครงการตามพระราชดำริ หมู่ที่ 1 จำนวน 20,000 บาท	20,000	1 ธ.ค. 68 - 30 ก.ย. 69			✓	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	
8	อุดหนุนการดำเนินงานตามแนวพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 2	สนับสนุนให้คณะกรรมการหมู่บ้านดำเนินโครงการตามพระราชดำริ หมู่ที่ 2 จำนวน 20,000 บาท	20,000	1 ธ.ค. 68 - 30 ก.ย. 69			✓	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	
9	อุดหนุนการดำเนินงานตามแนวพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 3	สนับสนุนให้คณะกรรมการหมู่บ้านดำเนินโครงการตามพระราชดำริ หมู่ที่ 3 จำนวน 20,000 บาท	20,000	1 ธ.ค. 68 - 30 ก.ย. 69			✓	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	
10	อุดหนุนการดำเนินงานตามแนวพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 4	สนับสนุนให้คณะกรรมการหมู่บ้านดำเนินโครงการตามพระราชดำริ หมู่ที่ 4 จำนวน 20,000 บาท	20,000	1 ธ.ค. 68 - 30 ก.ย. 69			✓	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	
11	อุดหนุนการดำเนินงานตามแนวพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 5	สนับสนุนให้คณะกรรมการหมู่บ้านดำเนินโครงการตามพระราชดำริ หมู่ที่ 5 จำนวน 20,000 บาท	20,000	1 ธ.ค. 68 - 30 ก.ย. 69			✓	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

5.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

(5) แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
12	อุดหนุนการดำเนินงานตามแนวพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 6	สนับสนุนให้คณะกรรมการหมู่บ้านดำเนินโครงการตาม พระราชดำริ หมู่ที่ 6 จำนวน 20,000 บาท	20,000	1 ธ.ค. 68 - 30 ก.ย. 69			✓	ยังไม่มีการ เบิกจ่าย งบประมาณ	
13	อุดหนุนการดำเนินงานตามแนวพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 7	สนับสนุนให้คณะกรรมการหมู่บ้านดำเนินโครงการตาม พระราชดำริ หมู่ที่ 7 จำนวน 20,000 บาท	20,000	1 ธ.ค. 68 - 30 ก.ย. 69			✓	ยังไม่มีการ เบิกจ่าย งบประมาณ	
14	อุดหนุนการดำเนินงานตามแนวพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 8	สนับสนุนให้คณะกรรมการหมู่บ้านดำเนินโครงการตาม พระราชดำริ หมู่ที่ 8 จำนวน 20,000 บาท	20,000	1 ธ.ค. 68 - 30 ก.ย. 69			✓	ยังไม่มีการ เบิกจ่าย งบประมาณ	
15	อุดหนุนการดำเนินงานตามแนวพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 9	สนับสนุนให้คณะกรรมการหมู่บ้านดำเนินโครงการตาม พระราชดำริ หมู่ที่ 9 จำนวน 20,000 บาท	20,000	1 ธ.ค. 68 - 30 ก.ย. 69			✓	ยังไม่มีการ เบิกจ่าย งบประมาณ	
16	อุดหนุนการดำเนินงานตามแนวพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 10	สนับสนุนให้คณะกรรมการหมู่บ้านดำเนินโครงการตาม พระราชดำริ หมู่ที่ 10 จำนวน 20,000 บาท	20,000	1 ธ.ค. 68 - 30 ก.ย. 69			✓	ยังไม่มีการ เบิกจ่าย งบประมาณ	
17	อุดหนุนการดำเนินงานตามแนวพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 11	สนับสนุนให้คณะกรรมการหมู่บ้านดำเนินโครงการตาม พระราชดำริ หมู่ที่ 11 จำนวน 20,000 บาท	20,000	1 ธ.ค. 68 - 30 ก.ย. 69			✓	ยังไม่มีการ เบิกจ่าย งบประมาณ	

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

5.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

(5) แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
18	อุดหนุนการดำเนินงานตามแนวพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 12	สนับสนุนให้คณะกรรมการหมู่บ้านดำเนินโครงการตาม พระราชดำริ หมู่ที่ 12 จำนวน 20,000 บาท	20,000	1 ธ.ค. 68 - 30 ก.ย. 69			✓	ยังไม่มีการ เบิกจ่าย งบประมาณ	
19	อุดหนุนการดำเนินงานตามแนวพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 13	สนับสนุนให้คณะกรรมการหมู่บ้านดำเนินโครงการตาม พระราชดำริ หมู่ที่ 13 จำนวน 20,000 บาท	20,000	1 ธ.ค. 68 - 30 ก.ย. 69			✓	ยังไม่มีการ เบิกจ่าย งบประมาณ	
20	อุดหนุนการดำเนินงานตามแนวพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 14	สนับสนุนให้คณะกรรมการหมู่บ้านดำเนินโครงการตาม พระราชดำริ หมู่ที่ 14 จำนวน 20,000 บาท	20,000	1 ธ.ค. 68 - 30 ก.ย. 69			✓	ยังไม่มีการ เบิกจ่าย งบประมาณ	
21	อุดหนุนการดำเนินงานตามแนวพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 15	สนับสนุนให้คณะกรรมการหมู่บ้านดำเนินโครงการตาม พระราชดำริ หมู่ที่ 15 จำนวน 20,000 บาท	20,000	1 ธ.ค. 68 - 30 ก.ย. 69			✓	ยังไม่มีการ เบิกจ่าย งบประมาณ	
รวม			631,000	-				151,367.00	

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

5.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

(6) แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
1	โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านการพัฒนา คุณภาพชีวิต	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการช่วยเหลือประชาชน ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต สำหรับช่วยเหลือประชาชน กรณีส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ช่วยเหลือ ประชาชนหรือผู้มีรายได้น้อยที่ได้รับความเดือดร้อน ไม่ สามารถช่วยเหลือตนเองได้ในการดำรงชีพให้สามารถ เข้าถึงปัจจัย พื้นฐานในการดำรงชีพได้อย่างปกติสุขในสังคม	10,000	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69			✓	ยังไม่มีการ เบิกจ่าย งบประมาณ	
2	โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยแก่ ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส	สำรวจและซ่อมแซม ปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้ถูก สุขอนามัย	100,000	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69			✓	ยังไม่มีการ เบิกจ่าย งบประมาณ	
3	โครงการสายใยรักครอบครัว	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการสายใยรักครอบครัว จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์ครอบครัว สังเกตพัฒนาการเด็ก ให้ความรู้ผู้ปกครองในการดูแลบุตร	20,000	2 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69			✓	ยังไม่มีการ เบิกจ่าย งบประมาณ	

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

5.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

(6) แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
4	โครงการทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาและ การให้ความช่วยเหลือนักเรียนของ องค์การบริหารส่วนตำบลทองเอน	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการทุนการศึกษาสำหรับ นักศึกษาและการให้ความช่วยเหลือนักเรียนของ องค์การบริหารส่วนตำบลทองเอน	10,000	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69			✓	ยังไม่มี การ เบิกจ่าย งบประมาณ	
รวม			140,000	-				-	

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

5.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

(7) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
1	โครงการส่งเสริมกิจกรรมกลุ่มสภาเด็กและ เยาวชนในตำบลทองเอน	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมกิจกรรมกลุ่ม สภาเด็กและเยาวชนในตำบลทองเอน 1. จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะด้านผู้นำเด็กและ เยาวชน 2. แข่งขันกีฬาฟุตบอล กลุ่มเป้าหมาย 100 คน	20,000	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69			✓	ยังไม่มี การ เบิกจ่าย งบประมาณ	

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

5.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

(7) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
2	โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งเสียงตามสาย หมู่ 1	จัดซื้อพร้อมติดตั้งเสียงตามสาย หมู่ที่ 1 บ้านตาลเดี่ยวใต้ ตำบลทองเอน อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี จุดที่ 1 พิกัด N.15.022594 E.100.369247 จำนวน 3 ตัว จุดที่ 2 พิกัด N.15.023882 E.100.368865 จำนวน 3 ตัว จุดที่ 3 พิกัด N.15.025774 E.100.369444 จำนวน 3 ตัว จุดที่ 4 พิกัด N.15.025677 E.100.371845 จำนวน 3 ตัว จุดที่ 5 พิกัด N.15.025547E.100.374542 จำนวน 3 ตัว โดยดำเนินการติดตั้ง 1. พาวเวอร์มีกเซอร์ 1,500 วัตต์ แบบมี Line จำนวน 1 เครื่อง 2. ยูนิทฮอ์นแบบมี Line ในตัว 150 วัตต์ จำนวน 15 ตัว 3. ปากฮอ์น ขนาด 21 นิ้ว จำนวน 15 ตัว 4. เครื่องเล่น DVD จำนวน 1 เครื่อง 5. ตู้แร็ค 19 นิ้ว จำนวน 1 ชุด 6. ไมโครโฟนสาย จำนวน 1 ตัว 7. ขาไม้ค้ดตั้งโต๊ะแบบข้ออ่อน จำนวน 1 ตัว 8. สายตรอ์ป วายด์ 2x15 SQ.MM แขนทองแดง ยาว 1,100 เมตรตาม แบบผ้งที่ด้ังโครงการ	149,900	20 พ.ย. 68 - 18 ม.ค. 69	✓			149,900.00	

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

5.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

(7) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
3	โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งเสียงตามสาย หมู่ที่ 5	จัดซื้อพร้อมติดตั้งเสียงตามสาย หมู่ที่ 5 บ้านดอนเต่า ตำบลทองเอน อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี จุดที่ 1 พิกัด N.15.027162 E.100.405757 จำนวน 4 ตัว จุดที่ 2 พิกัด N.15.031027 E.100.415264 จำนวน 4 ตัว จุดที่ 3 พิกัด N.15.034523 E.100.416120 จำนวน 4 ตัว โดยดำเนินการติดตั้ง 1. พาวเวอร์มิทเซอร์ 1,500 วัตต์ แบบมี Line จำนวน 1 เครื่อง 2. ยูนิคฮอรันแบบมี Line ในตัว 150 วัตต์ จำนวน 12 ตัว 3. ปากฮอรัน ขนาด 21 นิ้ว จำนวน 12 ตัว 4. เครื่องเล่น DVD จำนวน 1 เครื่อง 5. ตู้แร็ค 19 นิ้ว จำนวน 1 ชุด 6. ไมโครโฟนสาย จำนวน 1 ตัว 7. ขาไม้ค้ำโต๊ะแบบข้ออ่อน จำนวน 1 ตัว 8. สายทรอปวายด์ 2x15 SQ.MM แขนทองแดง ยาว 1,700 เมตร ตามแบบผังที่ตั้งโครงการ	170,400	20 พ.ย. 68 - 18 ม.ค. 69	✓			170,400.00	

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

5.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

(7) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
4	โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งหอกระจายข่าวไร้สายพร้อมอุปกรณ์เครื่องขยายเสียงจำนวน 2 จุด จุดที่ 1 บริเวณพิกัด N.15.074908, E.100.359813 จุดที่ 2 บริเวณพิกัด N.15.078220, E.100.358661 หมู่ที่ 15	ก่อสร้างหอกระจายข่าว เสาถัก Self-Support เครื่องควบคุมการออกอากาศ, เครื่องรับสัญญาณระบบ UHF/FM และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง และตามแบบผังที่ตั้งโครงการ	427,000	31 มี.ค. 69 - 29 พ.ค. 69		✓		ยังไม่มีกร เบิกจ่าย งบประมาณ	
		รวม	767,300	-				320,300.00	

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

5.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

(8) แผนงานรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
1	โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยสาธารณภัยหรือภัยพิบัติตำบลทองเอน	ช่วยเหลือผู้ประสบภัยสาธารณภัยหรือภัยพิบัติตำบลทองเอน สำหรับช่วยเหลือประชาชน กรณีเฝ้าระวังหรือฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย หรือช่วยเหลือประชาชนกรณีเกิดภัยที่มีใช้สาธารณภัย	60,000	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69			✓	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	
2	โครงการซ่อมแผนการรักษาความสงบภายใน	จัดอบรมให้ความรู้ ค่าฝึกซ้อมแผนจิตอาสาภัยพิบัติฯ สนับสนุนกิจการศูนย์อพพร.อบต.ทองเอน ให้กับอพพร. เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลทุกคน	10,000	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69			✓	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	
3	โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุจากการจมน้ำ	จัดกิจกรรมฝึกทักษะการเอาชีวิตรอดจากการจมน้ำ สอนการว่ายน้ำและการช่วยชีวิตผู้ประสบภัยขึ้นพื้นฐานทางน้ำในกลุ่มนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย 700 คน	30,000	1 พ.ค. 69 - 30 มิ.ย. 69			✓	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	
4	โครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด	จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับโทษของยาเสพติด	10,000	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69			✓	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	
รวม			110,000	-				-	

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาลำดับและคุณภาพชีวิต

5.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาลำดับและคุณภาพชีวิต

(9) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
1	โครงการซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	ซ่อมแซม ต่อเติม หรือตัดแปลงอาคาร หรือสิ่งปลูก สร้างต่างๆ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัด อบต.ทองเอน ทั้ง 7 แห่ง	350,000	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69			✓	ยังไม่มีกร เบิกจ่าย งบประมาณ	
รวม			350,000	-				-	

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาศูนย์บริการสุขภาพและสิ่งแวดล้อม

6.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาศูนย์บริการสุขภาพและสิ่งแวดล้อม

(1) แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
1	โครงการอนุรักษ์และพัฒนาสมุนไพรใน ท้องถิ่นตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน เนื่องมาจากพระราชดำริ	จัดอบรมการอนุรักษ์และพัฒนาสมุนไพรในท้องถิ่น การ แปรรูปสินค้าจากสมุนไพรให้เกิดประโยชน์และสามารถ สร้างรายได้	30,000	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69			✓	ยังไม่มีกร เบิกจ่าย งบประมาณ	
รวม			30,000	-				-	

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

6.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(2) แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
1	โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่ตำบลทองเอน	จัดอบรมให้ความรู้เรื่องการแยกขยะมูลฝอยในพื้นที่ตำบลทองเอน	100,000	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69			✓	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	
รวม			100,000	-				-	

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารและการจัดการ

7.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาระบบบริหารและการจัดการ

(1) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
1	คำบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	เพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ซึ่งไม่รวมถึงคำซ่อมบำรุงตามปกติ เช่น ซ่อมแซมเปลี่ยนหัวรถขยะ เปลี่ยนกระบะท้ายรถของรถบรรทุก เปลี่ยนถังบรรจุน้ำของรถบรรทุกน้ำเปลี่ยนระบบไฮดรอลิก ทำสีใหม่ เปลี่ยนเครื่องยนต์ใหม่	296,200	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69			✓	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	
รวม			296,200	-				-	

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารและการจัดการ

7.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาระบบบริหารและการจัดการ

(2) แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
1	โครงการกีฬาภายใน	แข่งขันกีฬาภายในของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อบต.ทองเอน ทั้ง 7 ศูนย์ กลุ่มเป้าหมาย 100 คน	30,000	1 พ.ค. 69 - 30 มิ.ย. 69			✓	ยังไม่มีการ เบิกจ่าย งบประมาณ	
2	โครงการโตไปไม่โกง	จัดกิจกรรมโครงการโตไปไม่โกงให้กับนักเรียนในศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	5,000	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69			✓	ยังไม่มีการ เบิกจ่าย งบประมาณ	
รวม			35,000	-				-	

(3) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
1	ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าปรับปรุงระบบระบายน้ำ ระบบไฟฟ้า การปรับปรุง สะพาน ปรับปรุงฝาย การปรับปรุงบ่อบาดาล การ ปรับปรุงแหล่งน้ำสาธารณะ การขุดลอกคลอง การ ปรับปรุงอาคาร เช่น บิวท์อิน กั้นห้องให้มีสภาพมั่นคง ฯลฯ หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้องกับรายการประเภทนี้	1,000,000	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69			✓	ยังไม่มีการ เบิกจ่าย งบประมาณ	
รวม			1,000,000	-				-	

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารและการจัดการ

7.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาระบบบริหารและการจัดการ

(4) แผนงานงกลาง

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
1	เงินสำรองจ่าย	ค่าใช้จ่ายกรณีฉุกเฉินที่มีเหตุสาธารณภัยเกิดขึ้นหรือ กรณีการป้องกันหรือกรณีฉุกเฉินเพื่อบรรเทาปัญหา ความเดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวม	5,348,000	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69		✓		125,240.00	
		รวม	5,348,000	-				125,240.00	